



รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

งานนโยบายและแผน
สำนักปลัด



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ มีภารกิจเรื่องการรายงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ ได้รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)


(นายทองเลื่อน สิมงาม)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
รายงานผลการดำเนินงาน	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค	๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสาธารณสุข กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการสังคมและการท่องเที่ยว	๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ด้านการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย จัดระบบเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	๙
สรุปผลการดำเนินงาน	
ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ	๑๐

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.เพ็ญที่ ๑ : ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการต่อเติมศาลาพัก ญาติ บ้านนาสอน หมู่ ๓	ต่อเติมศาลาพักญาติ บ้านนาสอน หมู่ ๓ ตามแบบที่ อบต. เพ็ญ กำหนด	200,000	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	√			195,000	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย สปก.) บ้านเหล่าสูง หมู่ ๘	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบ อบต. เพ็ญ กำหนด	149,000	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	√			142,000	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย ตาเดื่อน) บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ ๙	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบ อบต. เพ็ญ กำหนด	31,000	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	√			30,000	
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย ยายไห) บ้านโพ้นทัน หมู่ ๖	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบ อบต. เพ็ญ กำหนด	153,000	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	√			146,000	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการก่อสร้างรั้ว ด้านข้างที่ทำการองค์การ บริหารส่วนตำบลเพ็ญ	ก่อสร้างรั้วตามแบบ อบต. เพ็ญ กำหนด	368,000	ธ.ค. ๖๖ – เม.ย. ๖๗	√			367,500	
๖	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม เหล็ก (ศาลาประชาคม) บ้านโนนยางพัฒนา หมู่ ๑๗	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบ อบต. เพ็ญ กำหนด	123,000	ก.พ. - เม.ย. ๖๗	√			122,500	
๗	โครงการก่อสร้างลานจอดรถ รถลูกรัง (ทางเข้าพระพุทธ นิมิตกิตติญาณนิศรีเมือง เพ็ญ)	ก่อสร้างลานจอดรถ ลูกรัง ตามแบบ อบต. เพ็ญ	144,720	ธ.ค. ๖๖ - ม.ค. ๖๗	√			144,700	
๘	โครงการก่อสร้างลานจอดรถ เอนกประสงค์บริเวณ ด้านข้างเมรุ บ้านโนนยาง ฯ หมู่ ๑๗	ก่อสร้างลานจอดรถ เอนกประสงค์ ตาม แบบ อบต. เพ็ญ กำหนด	498,800	ธ.ค. ๖๖ - ม.ค. ๖๗	√			498,500	
๙	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ อาคารอาสาศัมครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน อบต. เพ็ญ	ก่อสร้างห้องน้ำ อาคารอาสาศัมคร ป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน ตามแบบ อบต. เพ็ญ กำหนด	240,000	มี.ค. ๖๗	√			239,500	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐	โครงการจ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอย สุขสิริ บ้านโพนงาม หมู่ ๔	ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรัง ตามแบบ อบต.เพ็ญ กำหนด	59,000	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	✓			58,500	
๑๑	โครงการจ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๑๐ บ้านศรีสุวรรณ สาย นา สปก.	ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรัง ตามแบบ อบต.เพ็ญ กำหนด	27,000	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	✓			26,500	
๑๒	โครงการจ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๑๐ บ้านศรีสุวรรณ สาย นาทองลา	ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรัง ตามแบบ อบต.เพ็ญ กำหนด	27,000	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	✓			27,000	
๑๓	โครงการจ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๓ บ้านนาสอน ซอยหน้า โรงเรียนบ้านนาสอน	ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรัง ตามแบบ อบต.เพ็ญ กำหนด	56,000	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	✓			55,500	
๑๔	โครงการจ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๗ บ้านเกาะแก้ว ซอยเหล็ก เปี้ยก	ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรัง ตามแบบ อบต.เพ็ญ กำหนด	36,000	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	✓			35,500	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๐	โครงการจ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๗ บ้านเกาะแก้ว สายคุ้มบ้าน น้อย เชื่อม หมู่ ๑๔ สวน ส้ม	ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรัง ตามแบบ อบต.เพ็ญ กำหนด	27,000	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	√			26,500	
๒๑	โครงการจ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๗ บ้านเกาะแก้ว สายบ้าน เกาะแก้ว - บ้านดอน สวรรค์	ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรัง ตามแบบ อบต.เพ็ญ กำหนด	45,000	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	√			44,500	
๒๒	โครงการจ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๙ บ้านดอนสวรรค์ - บ้าน โพนงาม	ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรัง ตามแบบ อบต.เพ็ญ กำหนด	37,000	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	√			36,500	
๒๓	โครงการจ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซมท่อระบายน้ำลำ ห้วยน้ำลาด บ้านวังบัว เหลือง หมู่ ๑๓	ปรับปรุงซ่อมแซมท่อ ระบายน้ำ ตามแบบ อบต.เพ็ญ กำหนด	31,900	ก.พ. - เม.ย. ๖๗	√			31,500	
๒๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรัง หมู่ ๑๐ บ้านศรีสุวรรณ สายท่าวัว	ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรัง ตามแบบ อบต.เพ็ญ กำหนด	33,000	ก.พ. - เม.ย. ๖๗	√			32,500	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๕	โครงการปรับปรุงรั้วด้าน หน้าที่ทำการ อบต.เพ็ญ	ปรับปรุงรั้วด้านหน้าที่ทำ การ อบต.เพ็ญ กำหนด	169,500	ธ.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗	√			169,000	
รวม ๒๕ โครงการ			2,455,920					2,429,200	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.เพ็ญที่ ๔ : ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดนิทรรศการ แสดงผลงานทางวิชาการของ เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจัดนิทรรศการแสดงผล งานทางวิชาการของเด็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	30,000	เม.ย. ๖๗	✓			30,000	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดหาอาหารกลางวันให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาม โครงการของ อบต.เพ็ญ	1,369,305	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗		✓		737,460	
๓	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านนา ส่อนโพทันท	จัดหาอาหารกลางวันให้กับ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ตาม โครงการของ อบต.เพ็ญ	367,200	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗		✓		183,600	
๔	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียนบ้าน โพรงงามหนองตุ	จัดหาอาหารกลางวันให้กับ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ตาม โครงการของ อบต.เพ็ญ	770,000	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗		✓		385,000	
๕	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้โรงเรียนบ้านศรี สุวรรณดงสัมพันธโพธิ์สว่าง	จัดหาอาหารกลางวันให้กับ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ตาม โครงการของ อบต.เพ็ญ	499,200	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗		✓		260,400	
๖	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียนบ้าน ใหม่	จัดหาอาหารกลางวันให้กับ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ตาม โครงการของ อบต.เพ็ญ	291,600	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗		✓		144,450	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อให้ประชาชนได้ ตระหนักถึง ความสำคัญของเด็ก	100,000	ม.ค. ๖๗	√			113,480	
๘	โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาประชาชน/เยาวชน (อบต.เพ็ญ เกมส์)	จัดแข่งขันกีฬาและ เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬา ตามโครงการ ของ อบต.เพ็ญ	395,000	ธ.ค. - ก.พ. ๖๗	√			395,000	
๙	โครงการจัดงานประเพณี อำเภอเพ็ญ ๑๑๗ ปี ของดี ๑๒ ท้องถิ่น	ส่งเสริมสนับสนุน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นใน ตำบลเพ็ญ	250,000	ม.ค. - ก.พ. ๖๗	√			246,740	
๑๐	เงินอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน ตามโครงการ สนับสนุนการจัดงาน ประเพณีท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นเงิน อุดหนุนองค์กร ประชาชนให้แก่ คณะกรรมการ หมู่บ้าน ตาม โครงการสนับสนุน การจัดงานประเพณี ท้องถิ่น	150,000	มี.ค. - พ.ค. ๖๗	√			70,000	
รวม ๑๐ โครงการ			4,222,305					2,566,130	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.เพ็ญที่ ๕ : ด้านสาธารณสุข กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการสังคมและการท่องเที่ยว

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาหมู่บ้าน สตรี อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน อบต.เพ็ญ	เพื่อเป็นส่งเสริมการ ออกกำลังกายให้แก่ กลุ่มแม่บ้าน สตรี อาสาสมัคร สาธารณสุขประจำ หมู่บ้าน	147,805	ธ.ค. ๖๖ ม.ค. ๖๗	√			147,805	
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศ เอกหญิง สมเด็จพระเจ้า นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ฯ	ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจตระหนัก ถึงอันตรายของโรค พิษสุนัขบ้า เพื่อจะได้ ป้องกันตัวเองได้ถูก วิธี	97,000	มี.ค. - เม.ย. ๖๗	√			89,440	
๓	โครงการอบรมหญิงวัย เจริญพันธุ์ หญิงตั้งครรภ์ และหลังคลอดเพื่อส่งเสริม ภาวะโภชนาการ และการ พัฒนาการที่ดีแก่ลูกน้อย	หญิงตั้งครรภ์มี ความรู้ความเข้าใจใน การดูแลตัวเอง ระหว่างตั้งครรภ์และ หลังคลอด	30,000	มี.ค. ๖๗	√			7,140	
รวม ๓ โครงการ			274,805					244,385	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.เพ็ญที่ ๖ : ด้านการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยจัดระบบเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ของ อบต. กรณีเี่ยวยาหรือพื้นฟูหลัง เกิดเหตุสาธารณภัย	เพื่อช่วยเหลือ ประชาชนที่ประสบ เหตุสาธารณภัย	100,000	ก.พ. - มี.ค. ๖๗	√			131,319	
๒	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลปีใหม่	ประชาชนมีส่วนร่วมใน การป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนตาม โครงการ ของ อบต. เพ็ญ	50,000	ธ.ค. ๖๖ - ม.ค. ๖๗	√			20,000	
๓	โครงการ อบต. เคลื่อนที่ พบประชาชน และประชุม ประชาคมหมู่บ้าน	ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดเวทีประชาคม ตามโครงการของ อบต.เพ็ญ	55,625	มี.ค. - เม.ษ. ๖๗	√			27,090	
รวม ๓ โครงการ			205,625					178,409	
รวมทั้งสิ้น ๔๑ โครงการ			7,158,655					5,418,124	

สรุปผลการดำเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรค

๑.ประชาชนมีความต้องการโครงการ/กิจกรรม ในการพัฒนาชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตและโครงสร้างพื้นฐานสูงกว่างบประมาณที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับการจัดสรร ทำให้การดำเนินโครงการ/กิจกรรม ไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด

๒.โครงการ/กิจกรรม บางโครงการ/กิจกรรม ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ห้วงระยะเวลาดำเนินการไม่เหมาะสมกับงบประมาณในการดำเนินการ

ข้อเสนอแนะ

๑.พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณควรจัดวางแผนการใช้จ่าย ตรวจสอบโครงการ/รูปแบบรายงาน (กรณีจัดจ้าง) ให้มีความพร้อมเมื่อมีงบประมาณเข้ามาให้เร่งดำเนินการ จัดสรรแต่ละโครงการให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ

๒.การดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม ควรต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับงบประมาณ/สถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดและดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าโปร่งใส